



COMUNE DI GIUSTINO

PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO: **TECNICO**

DETERMINAZIONE

Numero	118/2022/UTC	Di data	21/10/2022
--------	---------------------	---------	-------------------

OGGETTO: *Opere di messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante “Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica del comune di Giustino. Zone d’intervento: via Presanella – P. Moleta ovest – via dei Gioch – via Adamello”. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta, svincolo delle fidejussioni o garanzie a qualsiasi titolo presentate in conseguenza dell'appalto e liquidazione crediti residui. CUP OPERA: I29J21002630005*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 69/2021 di data 24/06/2021 si affidava, in riferimento ai “Lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica del comune di Giustino”, al p.ind. Simone Maestri con studio a Carisolo (TN), Via G. Verdi - C.F. MSTSMN80D15L174K e P.IVA 02055760223, l’incarico professionale di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori, verso la corresponsione dell’onorario di € 14.988,53.= + € 749,43 Cassa 5% + € 3.462,35 IVA 22% per una spesa complessiva di € 19.200,30.= come da offerta di sintesi n. 3000347988 di data 24.06.2021 presentata dal suddetto professionista attraverso la piattaforma provinciale “Mercurio”;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 89/2021 di data 07/09/2021 si affidava, in riferimento ai “Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica del comune di Giustino. zone d’intervento: via Presanella – P.Moleta ovest – via dei Gioch – via Adamello”, all’ing. Giampaolo Mosca con studio a Caderzone Terme (TN), l’incarico per il servizio professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), verso la corresponsione dell’onorario di € 4.669,14 + € 186,77 Cassa 4% + € 1.068,30 IVA 22% per una spesa complessiva di € 5.924,21.= come da offerta di sintesi n. 3000355622 di data 06.09.2021 presentata dal suddetto professionista attraverso la piattaforma provinciale “Mercurio”;
- con Deliberazione giuntale n.48 di data 19/08/2021 si approvava, in linea tecnica ed a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica del comune di Giustino. Zone d’intervento: via Presanella – P. Moleta ovest – via dei Gioch – via Adamello”, redatto dal p.ind. Simone Maestri con studio a Carisolo (TN), depositato al prot. comunale n. 2581 di data 19/07/2021, che prevede una spesa complessiva di Euro 150.000,00 di cui Euro 99.550,00 per Lavori (compresi Euro 1.961,09 per oneri della sicurezza ed Euro 398,91 per costi della sicurezza generale per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19) ed Euro 50.450,00 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione;
- con la Deliberazione sopra richiamata si stabiliva inoltre di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere all’affido degli incarichi tecnici necessari per l’esecuzione dell’opera.
- come risulta dal Verbale di gara telematica di data 31.08.2021 è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta Monfredini Fausto Srl con sede a Borgo Lares in Località con il ribasso offerto del 12,210 %, corrispondente al valore contrattuale Euro 87.683,10 di cui Euro 2.360,00 per oneri per la sicurezza comprensivi dei costi della sicurezza generale per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19, IVA esclusa;
- con la ditta succitata è stato sottoscritto il contratto d’appalto di cui al rep. n. 662 Scrittura privata autenticata, sottoscritto in data 30.12.2021 avente per oggetto i "Lavori di messa in Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica del comune di Giustino. Zone d’intervento: via Presanella – P. Moleta ovest – via dei Gioch – via Adamello”.
- l’impresa aggiudicataria ha presentato apposita cauzione definitiva per l’importo di Euro 5.343,71 (Euro cinquemilatrecentoquarantatre/71) tramite polizza fideiussoria n. E1496210 rilasciata in data 18/10/2021 da ITAS MUTUA, a garanzia degli obblighi assunti per gli adempimenti cui al contratto rep. n. 662 Scrittura privata autenticata, sottoscritto in data 30.12.2021.
- i lavori hanno avuto inizio con processo verbale di consegna lavori di data 14.09.2021 e dovevano compiersi in 120 giorni consecutivi e pertanto dovevano essere conclusi entro il 12.01.2022.

- in data 20.09.2021 i lavori sono stati sospesi con apposito processo verbale di sospensione in quanto non era possibile la regolare prosecuzione dei lavori sopraindicati a causa del ridotto periodo fra l'aggiudicazione e l'inizio dei lavori, tale da rendere difficoltosa l'organizzazione dell'impresa per l'approvvigionamento dei materiali necessari per le opere in oggetto;
- in data 11.04.2022 è stata accertata la cessazione delle ragioni che determinarono la sospensione dei lavori, e con apposito processo verbale di ripresa n.1 pervenuto agli atti al prot. 1385 di data 12.04.2022 venne ordinata la ripresa dei lavori.
- in data 16.05.2022 prot. n. 1917 sono pervenuti da parte del Direttore dei Lavori per. ind. Simone Maestri gli elaborati di contabilità relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n.1, dei "Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del comune di Giustino. zone d'intervento: via Presanella – P. Moleta ovest – via dei Giochi – via Adamello" composto dalla seguente documentazione:
 - certificato di pagamento n.1;
 - libretto delle misure n.1;
 - registro di contabilità n.1;
 - stato di avanzamento n.1.
- i lavori sono ultimati in data 13.07.2022 come da certificato di ultimazione dei lavori agli atti al prot. n. 3024 di data 01.08.2022 e quindi in tempo utile;
- in data 16.09.2022 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice, un verbale nuovi prezzi ove si è concordata la determinazione di n.3 nuovi prezzi ai sensi e per gli effetti degli articoli 135 e 136 del Regolamento 10.12.1999 n.554;
- in data 22.09.2022 prot. n. 3638 è pervenuta da parte del Direttore dei Lavori p.ind. Simone Maestri la contabilità finale relativamente ai "Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del comune di Giustino. zone d'intervento: via Presanella – P.Moleta ovest – via dei Giochi – via Adamello" e documentazione ad integrazione/ sostituzione prot. n. 4001 di data 20.10.2022 composta dalla seguente documentazione:
 - certificato di pagamento;
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori p.ind. Simone Maestri e sottoscritto dall'impresa esecutrice Monfredini Fausto Srl;
 - Copia formulari rifiuti.
 - stato finale dei lavori e quadro economico "stato finale" (agg.1);
 - relazione del direttore dei lavori sul conto finale (agg.1);
 - copie verbali D.L. (agg.1).

Tutto ciò premesso,

Esaminata la relazione del Direttore dei lavori a corredo dello stato finale di data 16.09.2022, con la quale si attesta:

- che i lavori sono stati ultimati in data 13.07.2022;
- che non si sono rese necessarie varianti in corso d'opera dei lavori rispetto alle previsioni iniziali;
- che durante l'esecuzione dei lavori non fu necessario ricorrere a proroghe;
- che per l'esecuzione delle opere in oggetto non è stato necessario ricorrere al sub appalto;
- che durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio;
- che l'importo dei lavori come risulta dallo stato finale ammonta a totali netti € 82.487,77 + IVA al 22%, sui quali è stato corrisposto un acconto in base al SAL1 pari ad € 51.458,77 + IVA al 22%;
- che secondo il suddetto conto finale, resta quindi il credito netto della ditta di € 31.029,00 + IVA al 22%;
- che i lavori ebbero andamento regolare e nessun infortunio si verificò durante il loro svolgimento.

- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza inserire alcuna riserva.
- che durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 di data maggio 2022 di importo € 51.458,77 oltre IVA con aliquota 22%.

Viste le seguenti fatture elettroniche già liquidate:

- fattura n. 38/SP di data 18.05.2022 pervenuta al protocollo E065|18/05/2022|168 dell'importo di € 51.458,77. + IVA al 22% e complessivamente € 62.779,70 della ditta Monfredini Fausto Srl con sede Via Tonello, 3 38079 Borgo Lares (TN);
- fattura n. 30/21 di data 03/09/2021 pervenuta al protocollo comunale in data E065|03/09/2021|299 dell'importo di € 9.038,31.= + Cassa al 5% pari ad € 451,92.= + marca da bollo di € 2,00 complessivamente € 9.492,23.= del p.ind. Simone Maestri con studio a Carisolo (TN).

Viste le seguenti fatture elettroniche ancora da liquidare:

- fattura n. 83/SP di data 07.10.2022 pervenuta al protocollo E065|19/10/2022|430 dell'importo di € 31.029,00. + IVA al 22% e complessivamente € 37.855,38 della ditta Monfredini Fausto Srl con sede Via Tonello, 3 Borgo Lares (TN);
- fattura n. 62 di data 18.10.2022 pervenuta al protocollo E065|18/10/2022|429 dell'importo di € 4.669,14.= + Cassa al 5% pari ad € 186,77.= + IVA al 22% pari ad € 1.068,30.= e complessivamente € 5.924,21.= del dott. ing. Giampaolo Mosca con studio a Caderzone Terme (TN);
- fattura n. 51/22 di data 19.10.2022 pervenuta al protocollo E065|19/10/2022|431 dell'importo di € 5.950,22.= + Cassa al 5% pari ad € 297,51.= + IVA al 22% pari ad € 1.374,50.= e complessivamente € 7.622,23.= del per. ind. Simone Maestri con studio a Carisolo (TN).

Precisato che è stata verificata la regolarità contributiva tramite visura del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle seguenti figure professionali:

- Impresa esecutrice dei lavori Monfredini Fausto Srl, (protocollo INAIL_34962049 con scadenza validità 07.02.2023);
- Direttore dei lavori per. ind. Simone Maestri (trasmessa dall'EPPI di data 19.10.2022 e pervenuta agli atti al prot. 3982 di stessa data.);
- CSP e CSE dott. ing. Giampaolo Mosca (trasmessa da inarCASSA in data 19.10.2022 e pervenuta agli atti al prot. 3987 di stessa data).

Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico di data 22.09.2022 prot. n° 3643, che certifica che, per quanto risulta dagli atti in possesso del Comune di Giustino, non è stata autorizzata alla ditta aggiudicataria Monfredini Fausto Srl con sede Via Tonello, 3 38079 Borgo Lares (TN) - Partita I.V.A. 01099570226, alcuna cessione dell'importo dei crediti né la stessa ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Visto l'esito positivo dell'avviso ai creditori prot. 3642 di data 22.09.2022, periodo di pubblicazione dal 22.06.2022 al 07.10.2022 durante la quale non sono pervenute alcune osservazioni per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori sopraccitati, o possibili crediti verso l'appaltatore.

Preso atto che secondo il suddetto conto finale resta quindi il credito netto della impresa Monfredini Fausto Srl di € 31.029,00 + IVA al 22%, complessivamente € 37.855,38.=.

Dato atto che l'importo della spesa complessivamente sostenuta a seguito dei lavori di cui all'oggetto rimane ricompresa nell'importo inizialmente impegnato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 di data 19.08.2021 così come riportato nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta in calce alla presente.

Preso atto che è stata effettuata, da parte dell'Ufficio Tecnico, la revisione tecnico contabile sugli atti di contabilità finale che ha confermato l'importo dello stato finale in complessivi € 123.703,75.=.

Considerato che si rende necessario approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico

dell'illuminazione pubblica del comune di Giustino. Zone d'intervento: via Presanella – P. Moleta ovest – via dei Gioch – via Adamello” unitamente al prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, secondo il prospetto riepilogativo in calce alla presente.

Visto il prospetto riepilogativo della spesa generale effettivamente sostenuta in Euro 123.703,75.= per la realizzazione dell'opera in oggetto e dando atto che rispetto all'importo complessivo autorizzato dell'opera (€ 150.000,00.=) si è verificato un risparmio di € 26.296,26.= come da prospetto allegato in calce al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale.

Richiamata:

- la L.P. 26/1993 e s.m. e relativo regolamento di attuazione;
- la L.P. 2 di data 09.03.2016 e le s.m. ed i.
- la L.P. 23/90 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione,
- il D.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 04 di data 15.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 dei relativi allegati e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 - 2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 di data 15.03.2022 all'oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2022-2024. Individuazione degli atti amministrativo gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi”.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

1. di approvare relativamente alle opere di messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante “Lavori di messa in Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del comune di Giustino. Zone d'intervento: via Presanella – P. Moleta ovest – via dei Gioch – via Adamello” realizzati dall'impresa Monfredini Fausto Srl con sede a Borgo Lares (TN) – in Via Tonello, 3 - Partita I.V.A. 01099570226, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori p.ind. Simone Maestri nell'importo complessivo netto di € 82.487,77.= + IVA al 22%;
2. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei Lavori di cui all'oggetto nell'importo complessivo di € 123.703,75.= dando atto che rispetto all'importo complessivo autorizzato dell'opera (€ 150.000,00.=) si è verificato un risparmio di spesa di € 26.296,26.=, come riportato nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta in calce alla presente;
3. di liquidare a favore della ditta Monfredini Fausto Srl, il credito residuo, a saldo dello stato finale di € 31.029,00.= + IVA al 22% e complessivamente € 37.855,38.= (fattura n. 83/SP di data 07.10.2022 pervenuta al protocollo E065|19/10/2022|430);
4. di liquidare a favore del p.ind. Simone Maestri con studio a Carisolo (TN), Via G. Verdi, l'importo residuo a saldo (relativo alla Direzione Lavori) di € 5.950,22.= + Cassa al 5% pari ad € 297,51.= + IVA al 22% pari ad € 1.374,50 e complessivamente € 7.622,23.= (come da fattura n. 51/22 di data 19.10.2022 pervenuta al protocollo E065|19/10/2022|431);

5. di liquidare a favore dell'ing. Giampaolo Mosca con studio a Caderzone Terme (TN) l'intero importo di parcella (relativo all'incarico di CSP e CSE) pari ad € 4.669,14.= + Cassa al 5% pari ad € 186,77.= + IVA al 22% pari ad € 1.068,30.= e complessivamente € 5.924,21.=, (come da fattura n. 62 di data 18.10.2022 pervenuta al protocollo E065|18/10/2022|429);
6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano imputazione al conto P.F. U.2.02.01.04 missione 10 programma 5 cap. 3677 del bilancio finanziario 2022-2024, esercizio 2022;
7. di autorizzare la cancellazione del residuo rimanente per economie di spesa;
8. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva per l'importo di Euro 5.343,71 (Euro cinquemilatrecentoquarantatre/71) tramite polizza fideiussoria n. E1496210 rilasciata in data 18/10/2021 da ITAS MUTUA, a garanzia degli obblighi assunti per gli adempimenti cui al contratto rep. n. 662 Scrittura privata autenticata, sottoscritto in data 30.12.2021;
9. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di contabilità, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
10. di precisare che, sulla scorta di quanto disposto dal vigente Statuto comunale, alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco quindicinale;
11. di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018, n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
geom. Stefano Cominotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rag. Massimo Viviani attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Massimo Viviani

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA
“Opere di messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante “Lavori di messa in Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica del comune di Giustino. Zone d’intervento: via Presanella – P. Moleta ovest – via dei Gioch – via Adamello”. CUP: I29J21002630005

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
TARIFFA		progetto	contratto	stato finale
	RIPORTO			
1	LAVORI			
1.1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OG10 a misura (soggetti a ribasso)	€ 97.190,00	€ 97.190,00	€ 91.716,84
1.2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.961,09	€ 1.961,09	€ 1.969,56
	ONERI PER LA SICUREZZA COVID 19 (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 398,91	€ 398,91	€ -
	ribasso d'asta 12,21%		-€ 11.866,90	-€ 11.198,63
1.3	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 99.550,00	€ 87.683,10	€ 82.487,77
2	SOMME A DISPOSIZIONE			
2.1	Imprevisti	€ 702,28	€ 702,28	€ -
2.2	Spese tecniche progettazione Definitiva - Esecutiva	€ 15.074,00	€ 9.038,31	€ 9.038,31
2.2	Spese tecniche D.L.		€ 5.950,22	€ 5.950,22
2.2A	Spese tecniche CSP+CSE	€ 6.520,24	€ 4.669,14	€ 4.669,14
2.3	Quota stazione appaltante contributo Autorità di vigilanza sui contratti pubblici	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
2.4	Forniture	€ -	€ -	
2.5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	22.326,52	20.389,95	19.687,67
3	IMPORTI PER ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI			
3.1	IVA 22 % su TOTALE LAVORI FORNITURE IMPREVISTI	€ 22.055,50	€ 19.444,78	€ 18.147,31
3.2	IVA 22 % su SPESE TECNICHE	€ 4.988,27	€ 2.442,80	€ 2.442,80
3.3	Contributo integrativo EPPI 5% PROGETTAZIONE		€ 451,92	€ 451,92
3.3	Contributo integrativo EPPI 5% D.L.+CONTABILITA'	€ 1.079,71	€ 297,51	€ 297,51
3.3	Contributo integrativo 4% CSP+CSE		€ 186,77	€ 186,77
3.4	MARCHE DA BOLLO SU FATTURE (2 € PER CIASCUNA FATTURA EMESSA)	€ -	€ 2,00	€ 2,00
3.5	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 28.123,48	€ 22.825,78	€ 21.528,30
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	150.000,00	130.898,83	123.703,75
		ECONOMIA DI SPESA		26.296,26