



COMUNE DI GIUSTINO

PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO: **TECNICO**

DETERMINAZIONE

Numero	14/2024/UTC	Di data	05/02/2024
--------	--------------------	---------	-------------------

OGGETTO: *Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e liquidazione crediti residui. “Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del territorio comunale in Loc. Fontanella”.*
C.I.G. Z5A3C6B005; CUP I27H23001450007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 11 settembre 2023 (prot. PAT/RFSS033-11/09/2023 – 683869), è stata presentata al Servizio Prevenzione Rischi della PAT la domanda di contributo per i lavori di somma urgenza, per i lavori di cui all'oggetto;
- con provvedimento n. 10247 di data 20 settembre 2023, Servizio Prevenzione Rischi della PAT ha determinato in € 19.084,32 il contributo da concedere, per i lavori in oggetto pari al 95% della spesa ammessa di € 20.088,76.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 125 d.d. 30/10/2023 si approvava in linea tecnica e a tutti gli effetti la variante suppletiva, depositata agli atti, elaborata nel mese di ottobre 2023 dal Servizio Tecnico Comunale, riguardante i lavori di "Somma Urgenza per messa in sicurezza del territorio comunale in Loc. Fontanella.", che prevedono una spesa complessiva di € 27.414,79.= di cui € 21.871,14 per lavori (compresi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 5.543,65.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con stessa determinazione si approvava il quadro economico di spesa da cui risultava una spesa complessiva di € 27.414,79.= di cui € 21.871,14 per lavori (compresi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 5.543,65.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, dando atto che la spesa comportava un onere aggiuntivo rispetto al costo complessivamente impegnato dell'opera pari ad € 2.906,50.=.
- in data 31 ottobre 2023 prot. PAT/RFS033 – 812982 d.d. 31/10/2023 e prot. PAT/RFS033 – 864381 d.d. 21.11.2023, è stata presentata la variante n. 1, completa della seguente documentazione: Relazione tecnica descrittiva e fotografica; Elaborati grafici – Stati attuale, di variante e di raffronto; Computo metrico estimativo; Quadro economico di raffronto;
- in data 11/12/2023 al prot. 4615 è pervenuta dal Servizio Prevenzione Rischi della PAT la comunicazione di accettazione del contributo per i lavori in oggetto, per un importo ammissibile pari a €. 21.984,32 e prevede il supero di spesa del quadro economico di perizia e alla spesa ammessa di €. 1.895,56, così come determinato nel provvedimento n. 10247 di data 25 settembre 2023.
- in data 14/12/2023 al prot. 4667 è pervenuta dal Servizio Prevenzione Rischi della PAT una richiesta di integrazioni, nello specifico l'atto di approvazione della documentazione tecnica relativa alla variante progettuale.
- con determinazione del Servizio Tecnico n. 146 d.d. 19/12/2023 si rettificava il precedente riepilogo generale di spesa della variante suppletiva e si approvava conseguentemente il nuovo riepilogo generale di spesa della sopracitata variante suppletiva, da cui risulta un costo complessivo di € 26.820,87.= di cui € 21.984,32 per lavori (compresi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 4.836,55.= per somme a disposizione dell'Amministrazione
- i lavori sono stati consegnati in data 27 settembre 2023 e che si sono conclusi il giorno 8 novembre 2023;
- in data 10.11.2023 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta:
 - che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che non sono occorsi occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa nell'ammontare del conto finale netti € 21.871,14.= + IVA al 22%.

Tutto ciò premesso,

Dato atto che l'importo della spesa complessivamente sostenuta a seguito dei lavori di cui all'oggetto rimane ricompresa nell'importo inizialmente impegnato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 18 d.d. 28/02/2023.

Preso atto che secondo il suddetto stato finale dei lavori, resta il credito netto della ditta di € 21.871,14.= + IVA al 22%, complessivamente € 26.682,79.=.

Considerato che si rende necessario approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione degli interventi di cui all'oggetto unitamente al prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, secondo il prospetto riepilogativo in calce alla presente, precisando che rispetto all'importo complessivo autorizzato dell'opera (€ 26.820,87.=) si è verificato un risparmio di € 138,08.=.

Vista la seguente fattura elettronica:

- fattura n. 30/PA di data 10/11/2023 pervenuta al protocollo comunale n. E065|11/11/2023|487 dell'importo di € 21.871,14.= + IVA al 22%, complessivamente € 26.682,79.=. dell'Impresa Agliardi snc Autotrasporti con sede in Via Presanella, n.1 - 38080 Carisolo (TN).

Precisato che è dimesso fra gli atti di contabilità finale il Documento Unico di Regolarità Contributiva della impresa dell'Impresa Agliardi snc P.IVA. 02143840227 (protocollo INPS_42069095 con scadenza validità 16/05/2024).

Richiamata la L.P. 26/1993 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

Richiamata la L.P. 2 di data 09.03.2016 e le s.m. ed i.

Richiamata la L.P. 23/90 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione.

Richiamato il D.lgs. n. 36/2023

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 di data 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 dei relativi allegati e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 di data 22.01.2024 all'oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2024-2026 - esercizio 2024. Individuazione degli atti amministrativo gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi".

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Accertata la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento.

DETERMINA

1. di approvare relativamente ai "Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del territorio comunale in Loc. Fontanella" realizzati dall'impresa Agliardi snc Autotrasporti con sede in Via Presanella, n.1 – 38080 Carisolo (TN) P.IVA. 02143840227, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione di data 10.11.2023 nell'importo complessivo netto di € 21.871,14.= + IVA al 22%, complessivamente € 26.682,79.=.
2. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto nell'importo complessivo di € 26.682,79.= dando atto che rispetto all'importo complessivo autorizzato dell'opera (€ 26.820,87.=) si è verificato un risparmio di spesa di € 138,08.=, come riportato nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta in calce alla presente.
3. di dare atto che si è già provveduto alla liquidazione, a favore della ditta appaltatrice Agliardi snc Autotrasporti, della fattura a saldo, pari allo stato finale, dell'importo € 21.871,14.= + IVA al 22%, complessivamente € 26.134,90 (fattura n. 30/PA di data 10/11/2023 pervenuta al protocollo comunale n. E065|11/11/2023|487;
4. di dare atto che il presente provvedimento, stante la sua natura, non comporta alcun impegno di spesa.
5. di autorizzare la cancellazione del residuo rimanente per economie di spesa;
6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di contabilità, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile.
7. di precisare che, sulla scorta di quanto disposto dal vigente Statuto comunale, alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco quindicinale;
8. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to geom. Stefano Cominotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 5 vigente Regolamento comunale di contabilità)

Il responsabile del Servizio Finanziario, rag. Massimo Viviani, attesta la regolarità contabile/copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Massimo Viviani

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

“Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del territorio comunale in Loc. Fontanella”.

QUADRO ECONOMICO - STATO FINALE						
Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del territorio comunale in Loc. Fontanella.						
			IMPORTI DI PERIZIA	IMPORTI DI CONTRATTO	IMPORTI DI VARIANTE	STATO FINALE
A)	LAVORI					
A.1)	lavori per la sistemazione pavimentazione centro abitato di Giustino		18 712,66 €	18 712,66 €	21 422,44 €	21 308,12 €
	ribasso di aggiudicazione 1,00%			- 187,13 €	- 214,22 €	- 213,08 €
A.2)	oneri per l'attuazione delle misure di Sicurezza		776,10 €	776,10 €	776,10 €	776,10 €
A)	TOTALE LAVORI		19 488,76 €	19 301,63 €	21 984,32 €	21 871,14 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1)	IMPREVISTI		600,00 €	600,00 €	- €	- €
B.2)	SPESE TECNICHE		- €	- €	- €	- €
B.3)	ONERI FISCALI					
	IVA su importo lavori (22% di A.1 + B.1 + B.2)		4 419,53 €	4 378,36 €	4 836,55 €	4 811,65 €
B.4)	contributo A.N.A.C.		- €	- €	- €	- €
B.5)	arrotondamenti		2,49 €	- €	- €	- €
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5)		5 022,02 €	4 978,36 €	4 836,55 €	4 811,65 €
C)	TOTALE INTERVENTO (A + B)		24 510,78 €	24 279,99 €	26 820,87 €	26 682,79 €
			economia di spesa			138,08 €